


PLANTA BAIXA

ESC. 1:100



24,15

7,18

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC. 1:1000



PROJETO ARQUITETÔNICO

CASCATA DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA

ENDEREÇO

AV. BERNARDO SAYÃO, CRIXÁS DO TOCANTINS.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO
CNPJ:01.612.821/0001-41

AUTOR

ENG. CIVIL JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
CREA: 180432/D-TO

ÁREA TOTAL DE COBERTURA : XXm²

1/1



570000


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02			
OBRA	CASCATA		
PROMOTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO		
CONTRATADA			
ASSUNTO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS REALIZADOS		
OPERAÇÃO	CONTRATO-PREFEITURA	MUNICÍPIO	DATA
	013/2021	CRIXÁS DO TOCANTINS	30/03/2021



Foto 19-




Foto 20-



Foto 21-




Foto 22-



Foto 23-




Foto 24-

COELHO NETO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.909.853/0001-05
HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO
Engº Civil - CREA: 307388/D-TO

370000

370000


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02			
OBRA	CASCATA		
PROMOTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO		
CONTRATADA			
ASSUNTO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS REALIZADOS		
OPERAÇÃO	CONTRATO-PREFEITURA	MUNICÍPIO	DATA
	013/2021	CRIXÁS DO TOCANTINS	30/03/2021



Foto 19-



Foto 20-




Foto 21-



Foto 22-



Foto 23-



Foto 24-

COELHO NETO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.909.853/0001-05
HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO
Engº Civil - CREA: 307388/D-TO


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01			
OBRA	CASCATA		
PROMOTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO		
CONTRATADA			
ASSUNTO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS REALIZADOS		
OPERAÇÃO	CONTRATO-PREFEITURA	MUNICÍPIO	
	01/3/2021	CRIXÁS DO TOCANTINS	DATA
			10/03/2021



Foto 07-



Foto 08 -




Foto 09 -




Foto 10 -



Foto 11 -




Foto 12 -

COELHO NETO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.909.853/0001-05
HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO
Engº Civil - CREA: 307388/D-TO


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01			
OBRA	CASCATA		
PROMOTOR CONTRATADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO		
ASSUNTO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS REALIZADOS		
OPERAÇÃO	CONTRATO-PREFEITURA	MUNICÍPIO	DATA
	013/2021	CRIXÁS DO TOCANTINS	10/03/2021



Foto 01 -



Foto 02 -



Foto 03 -



Foto 04 -



Foto 05 -



Foto 06 -

COELHO NETO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.909.853/0001-05
HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO
Engº Civil - CREA: 307388/D-TO

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO	Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
TIPO DE EMPREENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO		REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 37.597,26	INVESTIMENTO 37.597,26	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: mar-21 40,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 8.097,26
---------------------------------	--	------------------------	--------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	(CONSTRUÇÃO DE CASCATA)	Análise Concluída / A Licitar	1	#N/D	CONTRATO 013/202	2	29.500,00	9.000,45	20.499,55	29.500,00	100,00%	
							(%)	(100,00%)	(30,51%)	(69,49%)	(100,00%)	
							Repasse	-	-	-	-	
							Contrapartida	29.500,00	9.000,45	20.499,55	29.500,00	100,00%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	29.500,00	9.000,45	20.499,55	29.500,00	

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO

Local

Ana Flávia A. S. Monteiro
 Representante Tomador

Nome: ANA FLÁVIA A. S. MONTEIRO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO

quarta-feira, 10 de março de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: HONORATO F. DOS S. NETO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO

CREA/CAU: 307388 D/TO

ART/RR: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO		Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA	INÍCIO DE OBRA 12/03/21
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA LAYLA PEREIRA BARROS	CNPJ 30.018.083/0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 13/03/2021 a 30/03/2021
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA								
1.	(CONSTRUÇÃO DE CASCATA)	TOTAL: 29.500,00	30,51	69,49	100,00	9.000,45	20.499,55	29.500,00
1.1.	(SERVIÇOS A EXECUTAR)	29.500,00	30,51	69,49	100,00	9.000,45	20.499,55	29.500,00
1.1.1.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA DE CRIXÁS-TO	29.500,00	30,51	69,49	100,00	9.000,45	20.499,55	29.500,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
Local

quarta-feira, 12 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: HONORATO F. DOS S. NETO
 Profissão: ENGENHEIRO CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO
 CREA/CAU: 307388 D/TO
 ART/RRT: 0

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO		Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA LAYLA PEREIRA BARROS	CNPJ 30.018.083/0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 12/03/2021 a 12/03/2021	INÍCIO DE OBRA 12/03/21
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 30,51%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA								
1.	(CONSTRUÇÃO DE CASCATA)	29.500,00	-	30,51	30,51	-	9.000,45	9.000,45
1.1.	(SERVIÇOS A EXECUTAR)	29.500,00	-	30,51	30,51	-	9.000,45	9.000,45
1.1.1.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA DE CRIXÁS-TO	29.500,00	-	30,51	30,51	-	9.000,45	9.000,45
TOTAL:		29.500,00						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
Local
quarta-feira, 12 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HONORATO F. DOS S. NETO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO
CREA/CAU: 307388 D/TO
ART/RRT: 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APelido EMPREENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA	DESCRIÇÃO DO LOTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA
--------------------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(CONSTRUÇÃO DE CASCATA)	37.597,26	% Período:	03/21 40,00%	04/21 60,00%	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
1.1.	(SERVIÇOS A EXECUTAR)	37.597,26	% Período:	40,00%	60,00%										
Total: R\$ 37.597,26															
Período:		%:		40,00%	60,00%										
		Repasso:		-	-										
		Contrapartida:		15.038,90	22.558,36										
		Outros:		-	-										
Acumulado:		Investimento:		15.038,90	22.558,36										
		%:		40,00%	100,00%										
		Repasso:		-	-										
		Contrapartida:		15.038,90	37.597,26										
	Outros:		-	-											
	Investimento:		15.038,90	37.597,26											

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
Local

quarta-feira, 10 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: HONORATO F. DOS S. NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO
ART/RRT:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:							
EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	COMITATO			
E001	30.018.083/0001-07	LAYLA PEREIRA BARROS	(63) 3365-1137	WANNANTJAN32@GMAIL.COM			
E002	32.783.259/0001-42	REGIS CONSTRUTORA E SERVIÇOS CONTÁBILIS EIRELI	(63) 9257-8284	REGISCONHABERES@GMAIL.COM			
E003	24.261.335/0001-21	L P INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	(63) 39400-7871	lpo_mariana@gmail.com			
E004							
E015							

COTAÇÕES:

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATAS NA PRAÇA DA IGREJA CATOLICA DE CRIMAS-TO	UND	30.266,67	
	EMPRESA E001	NOME DA EMPRESA LAYLA PEREIRA BARROS		COTAÇÕES 29.500,00	DATA COTAÇÃO 10/03/2021
	E002	REGIS CONSTRUTORA E SERVIÇOS CONTÁBILIS EIRELI		30.100,00	10/03/2021
	E003	L P INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		31.200,00	10/03/2021
OBSERVAÇÕES:					

Data 10/03/2021

Resp. Pesquisa de Mercado: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

000000



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

RECURSO PRÓPRIO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA CATOLICA DE CRIXÁS-TO				
1.	(CONSTRUÇÃO DE CASCATA)			
1.1.	(SERVIÇOS A EXECUTAR)			
1.1.1.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA DE CRIXÁS-TO	UND	1,00	CASCATA COM ÁREA DE 24,70m² - INCLUINDO KIT DE FUNCIONAMENTO/CASA DE BOMBA/SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA/PLANTIO DE ARBUSTOS E PINTURA DA CALÇADA EXISTENTE

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO

Local

quarta-feira, 10 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: HONORATO F. DOS S. NETO

CREA/CAU: 307388/D-TO

ART/RRT:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA DE CRIXÁS-TO										
1.			(CONSTRUÇÃO DE CASCATA)						37.597,26	
1.1.			(SERVIÇOS A EXECUTAR)						37.597,26	
1.1.1.	Cotação	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATA NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA DE CRIXÁS-TO	UND	1,00	30.266,67	BDI 1	37.597,26	37.597,26	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
Local

quarta-feira, 10 de março de 2021
Data



Responsável Técnico
Nome: HONORATO F. DOS S. NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
RECURSO PRÓPRIO 0PROPRONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATÁ NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA DE CRIXÁS-TO / PRESTAÇÃO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

100,00%
5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central Seguro e Garantia	AC	3,00%
Risco	SG	0,60%
Despesas Financeiras	R	0,50%
Lucro	DF	0,59%
	L	8,37%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,22%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
Localquarta-feira, 10 de março de 2021
Data

Responsável Técnico

Nome: HONORATO F. DOS S. NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO
ART/RR: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0
RECURSO PRÓPRIO Nº SICOMV
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Crixás-TO
Município / UF Crixás do Tocantins-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASCATAS NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA DE CRIXÁS-TO

VALORES CONTRATADOS (R\$):
REPASSSE 0,00
CONTRAPARTIDA 37.597,26
INVESTIMENTO 37.597,26

Saldo a Reprogramar
Repassse (R\$) -
Contrapartida (R\$) -

Item de Investimento	Subtem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n° de CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	ESCOLA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	(CONSTRUÇÃO DE CASCATAS)	Análise Concluída / A Licitat	1,00	#/ND	LOTE 1	-	37.597,26	-	37.597,26
TOTAL							-	37.597,26	-	37.597,26
							(0,00%)	(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)

Observações:

Observações:

Local
CRIXÁS DO TOCANTINS-TO

Data
quarta-feira, 10 de março de 2021

Representante Tomador
Ana Flávia Alves S. Monteiro
Nome: ANA FLÁVIA A. S. MONTEIRO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO