



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068516-25	Nº SICONV 894010	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETAS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETAS
----------------------------------	----------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇA	487.708,14	% Período:	30,62%	42,43%	19,25%	7,70%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.350,65	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	48.542,73	% Período:	47,39%	52,61%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	248.427,63	% Período:	46,48%	53,52%										
1.4.	DRENAGEM	65.480,18	% Período:		60,65%	39,35%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	18.473,80	% Período:				100,00%								
1.6.	CALÇADAS - PASSEIO PÚBLICO	80.645,63	% Período:			79,05%	20,95%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.787,52	% Período:	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%								
Total: R\$ 487.708,14															
				Período:	%:	30,62%	42,43%	19,25%	7,70%						
					Repasso:	146.228,01	202.602,38	91.909,93	36.759,68						
					Contrapartida:	3.126,11	4.331,29	1.964,88	785,86						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	149.354,11	206.933,68	93.874,81	37.545,54						
				Acumulado:	%:	30,62%	73,05%	92,30%	100,00%						
					Repasso:	146.228,01	348.830,39	440.740,32	477.500,00						
					Contrapartida:	3.126,11	7.457,40	9.422,28	10.208,14						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	149.354,11	356.287,79	450.162,60	487.708,14						

CRIXÁS DO TOCANTINS

Local

quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: HONORATO F. DOS S. NETO

CREA/CAU: 307388/D-TO

ART/RRT: TO20210301287